

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

15/09/2020
Página 1 de 1

Obra: 2019 - Posto de Saúde - Centro
Cliente:

Endereço:
Cidade:

		ETAPAS										
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1. SERVIÇOS GERAIS	Valor	10.553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.553,39
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. DEMOLIÇÃO	Valor	8.315,97	19.403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.719,90
	Perc.	30,00 %	70,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. REFORMA	Valor	0,00	26.291,15	26.291,15	52.582,31	35.054,87	35.054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	175.274,35
	Perc.	0,00 %	15,00 %	15,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. ELETRICA E HIDRAULICA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,29	21.206,58	21.206,58	0,00	0,00	0,00	53.016,45
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %	40,00 %	40,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
5. PINTURA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,77	12.465,53	12.465,53	0,00	0,00	0,00	31.163,83
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %	40,00 %	40,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
6. EXTERNO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.341,83	24.341,83	0,00	48.683,66
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
7. TELEFONIA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	1.357,50
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %	40,00 %	40,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
8. LIMPEZA	Valor	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	740,00
	Perc.	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
15. equipamentos	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,29	0,00	1.281,29
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	18.943,36	45.769,08	26.365,15	52.656,31	52.236,43	69.343,98	34.289,11	24.415,83	25.697,12	74,00	349.790,37
	Perc.	5,42 %	13,08 %	7,54 %	15,05 %	14,93 %	19,82 %	9,80 %	6,98 %	7,35 %	0,02 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	18.943,36	64.712,44	91.077,59	143.733,90	195.970,33	265.314,31	299.603,42	324.019,25	349.716,37	349.790,37	
	Perc.	5,42 %	18,50 %	26,04 %	41,09 %	56,03 %	75,85 %	85,65 %	92,63 %	99,98 %	100,00 %	