

Cronograma Físico Financeiro		Mes	Valor	Mes	Valor
Etapa		1		2	
92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUINDO		0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 23.492,16
72948 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETOI NTERTRAVADOS		50%	R\$ 4.336,81	50%	R\$ 4.336,81
92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO		100%	R\$ 22.869,28	0%	R\$ 0,00
591006 REJUNTE MANUAL COM AREIA		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 541,12
97918 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3 EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM		90%	R\$ 4.312,72	10%	R\$ 479,19
72971 COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 405,20
665151 BOCA DE LOBO (0,60X1,00 M)		100%	R\$ 1.127,41	0%	R\$ 0,00
165031 POCO VISITA 100X100X200 C/ PEDRA 22CM EXC. ESCAV.-DEP		100%	R\$ 5.195,65	0%	R\$ 0,00
			<b>Total Medição</b>		<b>R\$ 37.841,87</b>
			<b>Total Acumulado</b>		<b>R\$ 67.096,35</b>